

**Ofício 6.741/2022**

Código nº 918.116.720.808.262.059

ALINE W. GAB
(via WEB)Destinatário
Câmara Municipal de Vereadores

Em 26/12/2022 às 15:53

Resposta pedido de informações nº 175/2022

Sr. Presidente;

Srs. Vereadores.

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste encaminhar resposta da Secretaria Municipal de Ações estratégicas ao pedido de informações feito pelo Senhor Vereador Oraci de Souza Teixeira- Bancada do PSB, Sob protocolo da Casa de número 175/2022, em anexo seguem as informações.

Sem mais para o momento despeço-me permanecendo a disposição.

Atenciosamente,

Marcus Vinicius Muller Pegoraro

Prefeito Municipal

—
Aline Dutra Weber**Chefe de Gabinete do Prefeito**—
Este documento foi assinado digitalmente.[resposta_pedido_175_2022.pdf](#) (88,33 KB)

0 downloads

Transparência — Quem já visualizou

Consulta externa por código

IP 132.255.144.146

02/01/2023 às 11:50

Marcus Vinicius Muller Pegoraro - Prefeito Municipal

GAB » GAB - PREFEITO
MUNICIPAL26/12/2022 às
15:53

ALINE DUTRA WEBER - Chefe de Gabinete do
Prefeito

GAB

26/12/2022 às
15:53

26/12/2022 às 15:53

GAB • **ALINE DUTRA WEBER** solicitou a assinatura de **Marcus Vinicius Muller Pegoraro**
em Ofício 6.741/2022

assinado

26/12/2022 às 15:54

GAB » GAB - PREFEITO MUNICIPAL - Marcus P. assinou digitalmente [Assinatura ICP
Brasil] com o certificado **MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO** CPF **008.XXX.XXX-40**
conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

Memorando 2- 27.068/2022

De: Leticia O. - SMAE - DEPRO - CRP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 23/12/2022 às 10:24:52

Setores envolvidos:

GAB, SMOTSU, SMAE, SMAE - DEPRO - CRP

Pedido de informações nº 175/2022

Prezados,

Após cumprimentá-los cordialmente, venho através deste encaminhar resposta ao questionamentos

1 Solicito esclarecimentos referente a pavimentação da Rua Ângelo Grana Garcia.

Segue abaixo resposta aos questionamentos.

2 Qual a extensão que será contemplada com a pavimentação (Informar entre quais ruas).

Será contemplada com a pavimentação entre Rua Abílio Braga e Rua Major Belchior Dias, com extensão total de 532 metros, executado 108 metros, entre Rua Abílio Braga e Rua sem denominação (Travessa I). Faltando ser executado uma extensão de 424 metros.

3 Por qual motivo a obra está parada a meses?

A obra não encontra-se paralisada. Foi finalizada a drenagem pluvial na referida rua, dessa forma sendo necessário realizar por parte da Prefeitura Municipal a terraplanagem, e poderá prosseguir com a pavimentação conforme planejamento e cronograma realizado pela Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos e conforme empenho realizado com a Empresa TRATARE CONSTRUÇÕES EIRELI 13.463.036/0001-53.

4 Informar se houve devido processo para pavimentação, anexando a empresa ganhadora e se houve desistência anexar.

Sim. Houveram diversos processos, dos quais alguns não obtiveram resultado positivo. Foi realizado processo no ano de 2019, o qual a empresa CONSTRUSIM MATERIAS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME não executou a obra, conforme segue para consulta:

- Concorrência Pública 54/2019 - EMPREITADA GLOBAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MONSENHOR JACOB (ENTRE AS RUAS MAJOR BELCHIOR DIAS E SEM DENOMINAÇÃO) E RUA ÂNGELO GRANA GARCIA (ENTRE AS RUAS ABÍLIO BRAGA E MAJOR BELCHIOR DIAS). Link de Acesso: <https://www.cangucu.rs.gov.br/portal/editais/0/1/2965/>

Após no ano de 2020, foi realizado novo processo licitatório, onde foi contratada a empresa PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI, a qual executou parte da obra, mas devido aos atrasos e dificuldades encontradas com a

empresa, o contrato foi encerrado, conforme segue para consulta:

- Concorrência Pública 32/2020 - EMPREITADA GLOBAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MONSENHOR JACOB E ÂNGELO GRANA GARCIA. Link de Acesso: <https://www.cangucu.rs.gov.br/portal/editais/0/1/3156/>

Dessa forma optou-se por uma nova forma de execução, através do registro de preços válido de Drenagem Pluvial, foi empenhada mão de obra da empresa CONSTRUTORA NB LTDA para realização da drenagem da rua, concomitante a isso, foram realizados processos licitatórios para aquisição dos materiais necessários para execução e empenhada mão de obra de pavimentação e conservação viária com a empresa TRATARE CONSTRUÇÕES EIRELI 13.463.036/0001-53, através do registro de preços existente. Segue abaixo processos licitatórios para consulta:

- Pregão Eletrônico 60/2022 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM. Link de Acesso: <https://www.cangucu.rs.gov.br/portal/editais/0/1/4181/>
- Pregão Eletrônico 59/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ÂNGELO GRANA GARCIA. Link de Acesso: <https://www.cangucu.rs.gov.br/portal/editais/0/1/4180/>
- Pregão Eletrônico 101/2022 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRAVESSA I, II, III E IV DA ESTRADA DA PEDREIRA, R. ÂNGELO GRANA GARCIA, RUA PADRE FLÁVIO WEISSMANN, RUA JOAQUIM PAULO DE FREITAS, RUA OLAVO G. DUARTE & MANOEL A. LESSA E RUA MANOEL LUIZ R. FONSECA. Link de Acesso: <https://www.cangucu.rs.gov.br/portal/editais/0/1/4271/>
- Pregão Eletrônico 78/2022 PE 78 2022 RP P CONTRT DE MÃO DE OBRA P REALIZAR SERVIÇO DE PAV E CONSERV VIÁRIA. Link de Acesso: <https://www.cangucu.rs.gov.br/portal/editais/0/1/4233/>

5 Parecer da Secretaria responsável pela pasta informando os trâmites e a possível data para normalização e retorno das obras.

Conforme finalização da drenagem pluvial contratada, será realizada a terraplanagem pela Prefeitura Municipal na referida rua e a obra prosseguirá com a realização da pavimentação, com planejamento para início no começo do ano de 2023.

6 Solicita com urgência uma avaliação em toda extensão desta rua tendo em vista que se encontram várias crateras pela rua.

O desenvolvimento da referida obra será acompanhado pelo responsável técnico, o qual no decorrer do processo, fará as adequações necessárias, para o bom andamento do projeto, bem como, a finalização adequada e satisfatória da referida obra.

—
Letícia Oliveira

Coordenadora Geral de Regulação de Projetos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B74-515F-99D6-F972

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VANESSA MOTA DA SILVA (CPF 003.XXX.XXX-23) em 23/12/2022 11:17:31 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MAURO SILVEIRA (CPF 015.XXX.XXX-32) em 23/12/2022 11:25:46 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/8B74-515F-99D6-F972>